

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Vink Aannemingsmaatschappij B.V.

Valkseweg 62
3771 RG BARNEVELD
Telefoon +31 (0)88 44 03 440
E-mail info@vinkaannemingsmaatschappij.nl
Website www.vinkaannemingsmaatschappij.nl
KvK-nummer 82992665

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-136 is vastgesteld dat Vink Aannemingsmaatschappij B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project P21A0018.CD001 – kantoor De Leeuwenhoek, Ierlandlaan 29 te Zoetermeer heeft plaatsgevonden op 26 januari 2022, 1 februari 2022 en 24 juli 2023 in opdracht van J.P. van Eesteren B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.




ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment
Datum: 8 september 2023



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Materiaal	hoeveelheid vrijkomend	Verwachting hergebruik / refurbishing	Doelstelling percentage	Hergebruikt aantallen	Hergebruikt percentage
Deuren (enkel en dubbel)	99 stuks	79 stuks	80%	49 stuks	49%
Poorten en hekken	2 stuks	2 stuks	100%	0 stuks	0%
Buiterkozijn CHROOM-6	204 stuks	0 stuks	0%	0 stuks	0%
Deurdrangers	30 stuks	30 stuks	100%	22 stuks	74%
Vluchtrappen	11 stuks	11 stuks	100%	0 stuks	0%
Bekleding Vaste trappen	102 stuks	102 stuks	100%	0 stuks	0%
Vaste trappen gegalvaniseerd staal	2 stuks	2 stuks	100%	0 stuks	0%
Ladders	1 stuk	1 stuk	100%	0 stuks	0%
Vloerbedekking tegels	894m2	800m2	90%	894 m2	100%
Airco's	6 stuks	6 stuks	100%	0 stuks	0%
Systeemwanden transparant	12 stuks	12 stuks	100%	0 stuks	0%
Gips van systeemwanden	1205 m2	1084 m2	90%	795 m2	66%
Isolatie uit systeemwanden	120m3	96 m3	80%	80 m3	67%
Keukenblokken	6 stuks	6 stuks	100%	2 stuks	30 %
Kantoormeubilair (tafels, bureaus, kasten, kluzen, stellingen, whiteboard e.d.)	62 eh	62 eh	100%	41 stuks	68%
Pompen en apparaten CHROOM-6	7 stuks	0 stuks	0%	0 stuks	0%
Sanitair en toebehoren Vandalisme	32 eh.	16 eh.	20%	0 stuks	0%
Brandmeldinstallatie	21 stuks	21 stuks	100%	15 stuks	71 %
Rookmelders	70 stuks	70 stuks	100%	0 stuks	0%
Slow whoop	25 stuks	25 stuks	100%	22 stuks	88%
Co2 blusser	3 stuks	3 stuks	100%	0 stuks	0%
Brandhaspels	10 stuks	10 stuks	100%	10 stuks	100%
Schuimblussers	14 stuks	14 stuks	100%	0 stuks	0%
cv-ketels en expansievat CHROOM-6	3 stuks	0 stuks	0%	0 stuks	0%
Noodverlichting. (voldoen niet aan nieuwe norm)	33 stuks	33 stuks	100%	0 stuks	0%

Stoffenverantwoording overige stoffen.

Materiaal	Bestemming	Prognose	Vrijgekomen	Verklaring afwijking
Bouw- en sloopafval	Afvalverwerking Vink en Renewi	100 ton	157,62 ton	Gevelpanelen zij gestort, waren in te slechte staat om te verkopen
Volumineus afval	Afvalverwerking Vink	3 ton	15,34 ton	Systeemplafonds zijn afgevoerd
Gipsafval	Kok Lexmond	1 ton	21,12	Systeemplaten deels verkocht. Tevens meer gips in het pand dan verwacht.
Dakafval	Renewi	18,6 ton	16 ton	-
Asbest	PMC en afvalverwerking Vink	0 ton	5,22 ton	Gekozen voor hoogwaardig hergebruik ipv storten
B- Hout	Afvalverwerking Vink en Renewi	40 ton	20,23	Divers hout is verkocht
Schoon puin, fijn	Van Ooijen Woerden	0 ton	1130,84 ton	Betonnen wanden bleken metselwerk te zijn.
Schoon betonpuin	DB Grondstoffen	6000 ton	3320,12 ton	Door meer metselwerk dan verwacht is er meer als mengpuin afgevoerd dan verwacht
Metalen ferro	HKS en Bijkerk Barneveld	150 ton	58,8 ton	Vloeren niet traditioneel gewapend, maar met na-span wapening
Glas (vlak)	Vlaaglas Recycling	20 ton	14,62 ton	Door vandalisme diverse ruiten gesneuveld
Tapijt	Van Dijk Containers	0 ton	6,45 ton	Vaste tapijt niet verkocht, vloertegels wel
Chroom 6	PMC		10,56 ton	Chroom 6 materiaal werd pas bekend na aannemen van het werk

Handtekening Directie: 

Datum: 28-8-2023